

	FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.		Obra: Ponte de concreto armado e protendido						
			Rodovia: Municipal Local: Rio Jangada						
			Coordenada: 15°11'58.09"S 55°19'39.98"O						
			Extensão: 41,55 Largura: 5 m						
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Prazo (meses)						
SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	12,63	271.182,42	271.182,42						271.182,42
			100,00%						100,00%
2.0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6,34	135.952,00	67.976,00					67.976,00	135.952,00
			50,00%					100,00%	
3.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,72	315.760,00		63.152,00	102.369,39	113.547,30	36.691,31		315.760,00
				20,00%	32,42%	35,96%	11,62%		100,00%
4.0 - INFRAESTRUTURA	22,11	474.392,66		284.635,60	189.757,06				474.392,66
				60,00%	40,00%				100,00%
5.0 - MESOESTRUTURA	10,23	219.595,65			153.716,96	65.878,69			219.595,65
					70,00%	30,00%			100,00%
6.0 - SUPERESTRUTURA	27,44	588.872,03			117.774,41	353.323,22	117.774,40		588.872,03
					20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
7.0 - ACABAMENTO	0,77	16.513,89					16.513,89		16.513,89
							100,00%		100,00%
8.0 - SINALIZAÇÕES	1,45	31.034,46					31.034,46		31.034,46
							100,00%		100,00%
9.0 - TRANSPORTE	4,31	92.414,25				92.414,25			92.414,25
						100,00%			100,00%
TOTAL (% e R\$)		100,00 2.145.717,36							
DESEMBOLSO PREVISTO	SIMPLES		339.158,42	347.787,60	563.617,82	625.163,46	202.014,06	67.976,00	2.145.717,36
	ACUMULADO		339.158,42	686.946,02	1.250.563,84	1.875.727,30	2.077.741,36	2.145.717,36	2.145.717,36